

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO NÃO DESONERADA

OBRA:	MERCADO DE PESCADOS	REVISÃO:	10
CLIENTE:	BAHIA PESCA S.A.	DATA:	04/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MESES		
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	100%		
		48.509,06	48.509,06		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%		
		4.403,76	4.403,76		
1.2	CANTEIRO CENTRAL	100%	100%		
		44.105,30	44.105,30		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONSUMOS	100%		33,33%	33,33%
		137.772,14	45.933,23	45.919,45	45.919,45
3	IMPLANTAÇÃO	100%	17,82%	40,84%	41,34%
		411.290,38	73.271,57	167.989,84	170.028,97
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100%	100%		
		73.271,57	73.271,57		
3.2	ENTRADA DE ENERGIA, ATERRAMENTO E ALIMENTADOR ETE	100%		40%	60%
		3.015,07		1.206,03	1.809,04
3.3	REDE EXTERNA DE HIDRÁULICA	100%		100%	
		397,82		397,82	
3.4	REDE EXTERNA DE ESGOTO	100%		60%	40%
		277.309,99		166.385,99	110.924,00
3.5	REDE EXTERNA DE PLUVIAL	100%			100%
		11.391,39			11.391,39
3.6	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100%			100%
		418,02			418,02
3.7	PAVIMENTAÇÃO	100%			100%
		43.364,29			43.364,29
3.8	PAISAGISMO	100%			100%
		177,03			177,03
3.9	COMUNICAÇÃO VISUAL	100%			100%
		1.945,20			1.945,20
4	MERCADO DE PESCADOS	100%	42,00%	34,40%	23,60%
		1.282.896,02	538.806,78	441.315,03	302.774,20
4.1	INFRAESTRUTURA	100%	100%		
		388.471,80	388.471,80		
4.2	SUPERESTRUTURA	100%	80%	20%	
		157.218,00	125.774,40	31.443,60	
4.3	VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100%			100%
		98.548,95		98.548,95	
4.4	ELEMENTOS DE COBERTURA	100%			100%
		74.003,45		74.003,45	
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100%	20%	80%	
		18.953,99	3.790,80	15.163,19	
4.6	REVESTIMENTO DE PAREDES	100%		20%	80%
		158.901,79		31.780,36	127.121,43
4.7	REVESTIMENTO DE PISOS E ARREMATES	100%			100%
		49.329,23			49.329,23
4.8	REVESTIMENTOS DE TETO	100%			100%
		9.486,83			9.486,83
4.9	ESQUADRIAS	100%			100%
		36.975,54			36.975,54
4.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%	10%	60%	30%
		85.916,85	8.591,69	51.550,11	25.775,06
4.12	TELECOMUNICAÇÕES	100%			100%
		710,40		710,40	
4.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100%	5%	70%	25%
		68.523,84	3.426,19	47.966,69	17.130,96
4.14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100%	15%	85%	
		58.346,05	8.751,91	49.594,14	
4.15	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100%			100%
		14.360,94		14.360,94	
4.16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100%			100%
		9.746,09			9.746,09
4.17	CLIMATIZAÇÃO	100%			100%
		716,39			716,39
4.18	ÁREAS MOLHADAS	100%		60%	40%
		43.655,34		26.193,20	17.462,14
4.19	COMUNICAÇÃO VISUAL	100%			100%
		6.808,14			6.808,14
4.20	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100%			100%
		2.222,40			2.222,40
5	SERVIÇOS FINAIS	100%			100%
		1.619,42			1.619,42
Porcentagem			37,54%	34,81%	27,65%
Custo		1.882.087,02	706.520,64	655.224,33	520.342,05
Porcentagem Acumulado			37,54%	72,35%	100,00%
Custo Acumulado			706.520,64	1.361.744,97	1.882.087,02

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRE CABRAL CARVALHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

